

DETALLE PROYECTO																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BEN
2023	4	MOR230402294220	Proyecto de inversión	102425.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 325948	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	325948	S
2023	4	MOR230402291205	Proyecto de inversión	636205.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA LOCALIDAD AHUATLAN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 313042	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	313042	S
2023	4	MOR230402286547	Proyecto de inversión	672778.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4,	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA LOCALIDAD NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 290649	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Totolapan	290649	S
2023	4	MOR230402291617	Proyecto de inversión	672778.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA CONAFE LOCALIDAD VILLA NICOLAS ZAPATA, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 315610	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Totolapan	315610	S
2023	4	MOR230402300811	Proyecto de inversión	367233.57	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4.	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 352859	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	352859	S
2023	4	MOR230402310153	Proyecto de inversión	703097.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURANGO ESQUINA CON INDEPENDENCIA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL FUERTE, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 392545	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	392545	S
2023	4	MOR230402311979	Proyecto de inversión	457207.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE SANTA INES, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 402424	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	402424	S
2023	4	MOR230402312199	Proyecto de inversión	592760	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l,	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 403147	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	403147	S
2023	4	MOR230402286979	Proyecto de inversión	253322.1	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l,	REHABILITACION DE CARRETERAS CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 292517	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	292517	S
2023	4	MOR230402289627	Proyecto de inversión	1026150.6	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 305892	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Totolapan	305892	S
2023	4	MOR230402309746	Proyecto de inversión	971826.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEJEROS ESQUINA ALVARO OBREGON BARRIO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 390451	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	390451	S
2023	4	MOR230302262570	Proyecto de inversión	302708.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l,	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 238183	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Totolapan	238183	S
2023	4	MOR230302262628	Proyecto de inversión	1302388.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 238395	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	238395	S

DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
13	16	0	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1}}	26-10-2023	09-11-2023	102425.7	102425.66	102425.66	102425.66	102425.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es)}}	{2294220/proyecto_INICIO, 2294220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLA AGUSTIN DE	26-10-2023	08-12-2023	636205.1	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2291205/proyecto_INICIO, 2291205/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
256	201	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLA AGUSTIN DE	03-08-2023	03-10-2023	672778.6	672778.56	672778.56	672778.56	672778.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}}	{2286547/proyecto_INICIO, 2286547/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
38	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLA AGUSTIN DE	09-10-2023	22-11-2023	672778.6	672778.56	672778.56	672778.56	672778.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{2291617/proyecto_INICIO, 2291617/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
22	23	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLA AGUSTIN DE	02-10-2023	26-10-2023	367233.6	367233.57	367233.57	367233.57	367233.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{2300811/proyecto_INICIO, 2300811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
50	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLA AGUSTIN DE	25-10-2023	08-12-2023	703097.8	703097.84	703097.84	703097.84	703097.84	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.0}}	{2310153/proyecto_INICIO, 2310153/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1401	1321	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLA AGUSTIN DE	17-10-2023	30-11-2023	457207.3	457207.33	457207.33	457207.33	457207.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2311979/proyecto_INICIO, 2311979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2098	1978	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLA AGUSTIN DE	17-10-2023	30-11-2023	592760	592760	592760	592760	592760	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2312199/proyecto_INICIO, 2312199/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3499	3299	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.3, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLA AGUSTIN DE	01-06-2023	14-06-2023	253322.1	253322.1	253322.1	253322.1	253322.1	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.3}}	{2286979/proyecto_INICIO, 2286979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3499	3299	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLA AGUSTIN DE	05-07-2023	04-09-2023	1026151	1026150.6	1026150.6	1026150.6	1026150.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{2289627/proyecto_INICIO, 2289627/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
108	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.3, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLA AGUSTIN DE	10-10-2023	08-12-2023	971826.9	971826.9	971826.9	971826.9	971826.9	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.3}}	{2309746/proyecto_INICIO, 2309746/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
38	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.8, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLA AGUSTIN DE	07-08-2023	05-10-2023	302709	302708.98	302708.98	302708.98	302708.98	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.8}}	{2262570/proyecto_INICIO, 2262570/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
112	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.8, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLA AGUSTIN DE	07-08-2023	05-10-2023	1302388	1302388.4	1302388.4	1302388.4	1302388.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATODOP/22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.8}}	{2262628/proyecto_INICIO, 2262628/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones