

DETALLE PROYECTO												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION
2023	2	MOR230202228911	Proyecto de inversión	1801459.12	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801459.12, modificado:1801459.12}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN EN CALLE COBAEM 08 DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 114733	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
2023	2	MOR230202229415	Proyecto de inversión	255202.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255202.49, modificado:255202.49}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COBAEM 08 DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 116690	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización
2023	2	MOR230202229461	Proyecto de inversión	1527755.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527755.96, modificado:1527755.96}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO SAN MARCOS, DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS. - 116946	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento

DETALLE PROYECTO

SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
Sin identificar	Municipio de Totolapan	114733	S	77	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.7, meta_modificada:65.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:CALLE CALLE COBAEM 08 TEPETLIXPITA, 62834 (ENTRADA A LA ESCA), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA KILOMETRO 88 ATLATLAHUCAN-TLAYACAPAN Y , CALLE COBAEM 08 LOCALIDAD TEPETLIXPITA TOTOLAPAN MOR. A 180 METROS DE LA ESCUELA SEC, lon:-98.914415, lat:18.977886}}	28-04-2023	28-06-2023
Sin identificar	Municipio de Totolapan	116690	S	32	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.3, meta_modificada:63.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:CALLE CALLE COBAEM 08 TEPETLIXPITA, 62834 (ENTRADA A LA ESCA), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA KILOMETRO 88 ATLATLAHUCAN-TLAYACAPAN Y , CALLE COBAEM 08 LOCALIDADTEPETLIXPITA TOTOLAPAN MOR. A 180METROS DE LA ESCUELA SECUN, lon:-98.91439657, lat:18.97775517}}	28-04-2023	28-06-2023
Sin identificar	Municipio de Totolapan	116946	S	3499	3299	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 62832 BARRIO SAN MARCOS (EL MORAL), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE OBREGON Y , CAMINO A LIMATLAN EGIDO DE SAN MARCOSTOTOLAPANMOR., lon:-98.91036685, lat:18.98755351}}	15-03-2023	28-04-2023

AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
1801459.12	1801459.12	1218683.82	1218683.82	1218683.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/007/01/2023, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1801459.12, importe_modificado:1801459.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.7}}	{2228911/proyecto_INICIO, 2228911/proyecto_FIN, 2228911/proyecto_INICIO, 2228911/proyecto_PROCESO, 2228911/proyecto_FIN, 2228911/proyecto_PROCESO, 2228911/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
255202.49	255202.49	159212.49	159212.49	159212.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/007/02/2023, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:255202.49, importe_modificado:255202.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.3}}	{2229415/proyecto_INICIO, 2229415/proyecto_PROCESO, 2229415/proyecto_INICIO, 2229415/proyecto_FIN, 2229415/proyecto_INICIO, 2229415/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1527755.96	1527755.96	1527755.96	1527755.96	1527755.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATO-DOP/R33-FIII/001/03/2023, contratista:HYPE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1527755.96, importe_modificado:1527755.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:650.0}}	{2229461/proyecto_INICIO, 2229461/proyecto_PROCESO, 2229461/proyecto_FIN, 2229461/proyecto_INICIO, 2229461/proyecto_PROCESO, 2229461/proyecto_FIN, 2229461/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones