

DETALLE PROYECTO

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| 2023 | 2 | MOR230202235600 | Proyecto de inversión | 607766.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607766.73, modificado:607766.73}} | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS | 17 | Morelos | 27 | Totolapan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad |

| DETALLE PROYECTO | | | | | | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | |
|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--|--------------------|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO |
| Sin identificar | Municipio de Totolapan | 27-FORTAMUN/001/01/2023 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.91, meta_modificada:117.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GRANADAS, LOS CIRUELOS C.P. 63830 . TOTOLAPAN MOR., lon:-98.927528, lat:18.986228}} | 19-04-2023 | 19-05-2023 | 607766.73 | 607766.73 |

| AVANCE FINANCIERO | | | | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|-------------------|-----------|-----------|---|---|--|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION |
| 607766.73 | 607766.73 | 607766.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/FORTAMUN/001/01/2023, contratista:HYPE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:607766.73, importe_modificado:607766.73}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:117.91}} | {2235600/proyecto_INICIO, 2235600/proyecto_PROCESO, 2235600/proyecto_FIN, 2235600/proyecto_INICIO, 2235600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |