

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA
2022	5	MOR220402176095	Proyecto de inversión	206024.7	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206024.7, modificado:206024.7]}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 322905	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	322905	5	45	30	0	{meta1: (unidad_medida:Calentadores), meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1
2022	5	MOR220402181912	Proyecto de inversión	386386.31	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386386.31, modificado:386386.31]}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA NICOLAS ZAPATA - 342541	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	342541	5	84	56	0	{meta1: (unidad_medida:Calentadores), meta:28.0, meta_modificada:28.0)}	1
2022	5	MOR220402194173	Proyecto de inversión	636205.05	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636205.05, modificado:636205.05]}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPELUMITA - 379172	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	379172	5	21	27	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas), meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	1
2022	5	MOR220402189413	Proyecto de inversión	151084.78	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151084.78, modificado:151084.78]}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN - 365681	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	365681	5	35	20	0	{meta1: (unidad_medida:Calentadores), meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	1
2022	5	MOR220302124129	Proyecto de inversión	278554.99	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278554.99, modificado:278554.99]}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN - 181217	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	181217	5	21	14	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas), meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	1
2022	5	MOR220302124240	Proyecto de inversión	39975.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39975.85, modificado:39975.85]}	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN - 181574	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	181574	5	15	10	0	{meta1: (unidad_medida:Estufas), meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1
2022	5	MOR220402151824	Proyecto de inversión	634132.14	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634132.14, modificado:634132.14]}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE LISOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL FUERTE - 158047	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Totolapan	158047	5	192	173	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:576.92, meta_modificada:576.92}	1
2022	5	MOR220402175965	Proyecto de inversión	636205.05	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636205.05, modificado:636205.05]}	CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD AHUATLAN - 322327	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	322327	5	394	379	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:662.36, meta_modificada:662.36}	1
2022	5	MOR220402190489	Proyecto de inversión	1228967.24	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228967.24, modificado:1228967.24]}	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 368730	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	368730	5	1200	800	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:1778.9, meta_modificada:1778.9}	1
2022	5	MOR220402152609	Proyecto de inversión	367933.56	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367933.56, modificado:367933.56]}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS - 174180	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	174180	5	15	10	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales), meta:102.0, meta_modificada:102.0}	1
2022	5	MOR220402190143	Proyecto de inversión	326822.68	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326822.68, modificado:326822.68]}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN - 367610	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	367610	5	450	300	0	{meta1: (unidad_medida:Carcamo), meta:1.0, meta_modificada:1.0}	1
2022	5	MOR220402172583	Proyecto de inversión	235455.48	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235455.48, modificado:235455.48]}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO RAYON BARRIO SAN AGUSTIN - 306186	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	306186	5	210	140	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales), meta:30.0, meta_modificada:30.0}	1
2022	5	MOR220402172846	Proyecto de inversión	286269.01	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286269.01, modificado:286269.01]}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE NORTE BARRIO SAN AGUSTIN - 307513	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	307513	5	270	180	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales), meta:45.3, meta_modificada:45.3}	1
2022	5	MOR220302124246	Proyecto de inversión	1302388.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302388.36, modificado:1302388.36]}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN SEBASTIAN - 172804	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	172804	5	1500	1000	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales), meta:158.5, meta_modificada:158.5}	1
2022	5	MOR220302122384	Proyecto de inversión	181512.26	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181512.26, modificado:181512.26]}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CAMBIO DE TUBERIA DE REBOMBEO 2DA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN SEBASTIAN - 172544	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	172544	5	1961	1850	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales), meta:162.0, meta_modificada:162.0}	1
2022	5	MOR220302126497	Proyecto de inversión	289632.04	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289632.04, modificado:289632.04]}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA BARRIO SAN AGUSTIN - 152296	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	192296	5	270	180	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales), meta:45.0, meta_modificada:45.0}	1
2022	5	MOR220302122918	Proyecto de inversión	934455.54	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934455.54, modificado:934455.54]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MARCOS - 175136	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	175136	5	1500	1000	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:76.0, meta_modificada:85.9}	1
2022	5	MOR220302126616	Proyecto de inversión	277086.59	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277086.59, modificado:277086.59]}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SAN AGUSTIN - 193110	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	193110	5	270	180	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales), meta:45.2, meta_modificada:45.2}	1
2022	5	MOR220402173207	Proyecto de inversión	430180.35	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430180.35, modificado:430180.35]}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN GUILERMO LOCALIDAD SANTA BARBARA - 309362	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	309362	5	390	260	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:542.9, meta_modificada:542.9}	1
2022	5	MOR220402153293	Proyecto de inversión	3164370.68	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164370.68, modificado:3164370.68]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN CALLE CAMINO REAL LOCALIDAD NEPOXUALCO - 188334	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	188334	5	1375	1298	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:3166.99, meta_modificada:3166.99}	1
2022	5	MOR220402152535	Proyecto de inversión	636205.9	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636205.9, modificado:636205.9]}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GUILLERMO PRIETO Y CAMINO A LA CAÑADA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN LA CAÑADA - 172338	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	172338	5	341	295	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:850.0, meta_modificada:850.0}	1
2022	5	MOR220402172901	Proyecto de inversión	437428.21	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437428.21, modificado:437428.21]}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS LOCALIDAD SANTA BARBARA - 307793	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	307793	5	390	260	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:561.27, meta_modificada:561.27}	1
2022	5	MOR220302121389	Proyecto de inversión	114801.92	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114801.92, modificado:114801.92]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN AGUSTIN - 167835	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	167835	5	300	200	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:158.35, meta_modificada:158.35}	1
2022	5	MOR220302120674	Proyecto de inversión	3072661.66	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072661.66, modificado:3072661.66]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3RA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL - 164654	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	164654	5	3499	3299	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:1016.5, meta_modificada:1016.5}	1
2022	5	MOR220302125800	Proyecto de inversión	160512.29	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160512.29, modificado:160512.29]}	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE LA CASCAIDA BARRIO SAN AGUSTIN - 189103	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	189103	5	200	150	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:124.0, meta_modificada:124.0}	1
2022	5	MOR220302119890	Proyecto de inversión	1302388.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302388.36, modificado:1302388.36]}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO DE LA PURISIMA - 161109	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Totolapan	161109	5	570	380	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados), meta:327.35, meta_modificada:327.35}	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA BÁRBARA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN 15 DOMICILIOS 2 EN CALLE SANTA ROSA DE LIMA, 4 EN CALLE SANTA MARGARITA, 2 EN CALLE MIRADOS LOS REYES, 2 EN CALLE LA ASUNCIÓN 1 E, lon:-98.920694, lat:18.980361]]	18-10-2022	18-11-2022	206024.7	206024.7	206024.7	206024.7	206024.7	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/25/2022, contratista:COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MORELOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:206024.7, importe_modificado:206024.7]]	[meta1: (unidad_medida:Calen tador(es), avance:15.0)]	[2176095/proyecto_FIN, 2176095/proyecto_PROCESO, 2176095/proyecto_FIN, 2176095/proyecto_PROCESO, 2176095/proyecto_INICIO, 2176095/proyecto_PROCESO, 2176095/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA NICOLÁS ZAPATA, 62832 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y 9 CALENTADORES UBICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y AQUILES SERDAN LADO OESTE 1 EN CALLE MIGUEL HIDALGO 1 AQUILES SERDAN 6 CALLE MIRA, lon:-98.912861, lat:19.038]]	24-10-2022	24-11-2022	386386.31	386386.31	386386.31	386386.31	386386.31	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/006/24/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:386386.31, importe_modificado:386386.31]]	[meta1: (unidad_medida:Calen tador(es), avance:28.0)]	[2181912/proyecto_FIN, 2181912/proyecto_INICIO, 2181912/proyecto_FIN, 2181912/proyecto_PROCESO, 2181912/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA TEPETLIXPITA, 62834 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y 1 CISTERNA UBICADA EN CALLE MORELOS 7 EN CAMINO REAL 2 CALLE CIRUELOS 2 EMILIANO ZAPATA 1 CONTINUACION LAS FLORES 2 CALLE SIN NOMBRE 1 CALLE REVOLUCION EN, lon:-98.9229247, lat:18.9731637]]	12-08-2022	12-10-2022	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/007/14/2022, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:636205.05, importe_modificado:636205.05]]	[meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:16.0)]	[2194173/proyecto_INICIO, 2194173/proyecto_FIN, 2194173/proyecto_INICIO, 2194173/proyecto_PROCESO, 2194173/proyecto_FIN, 2194173/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AMPLIACION AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y 1 CALENTADOR UBICADO EN CALLE DE LA COLINA 4 ENTRE NIÑOS HERODES CAMINO REAL Y AÑO NUEVO Y AÑO VIEJO 2 ENTRE AÑO VIEJO CAMINO REAL CONTINUACION, lon:-98.925956, lat:18.981383]]	27-10-2022	15-11-2022	151084.78	151084.78	151084.78	151084.78	151084.78	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/002/24/2022, contratista:COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MORELOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:151084.78, importe_modificado:151084.78]]	[meta1: (unidad_medida:Calen tador(es), avance:11.0)]	[2189413/proyecto_FIN, 2189413/proyecto_PROCESO, 2189413/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y TRES CISTERNAS SE REALIZARAN EN CALLE CAMINO REAL UNA EN CALLE NIÑOS HERODES UNA EN CALLE DE LA COLINA, UNA EN CALLE AÑO NUEVO Y UNA EN CALLE AÑO VIEJO 3 EN CALLE AÑO VIEJO 2 ENTRE AÑO VIEJO CAMINO REAL Y AÑO NUEVO 2 ENTRE AÑO VIEJO CAMINO REAL CONTINUACION, lon:-98.925956, lat:18.981383]]	07-09-2022	26-09-2022	278554.99	278554.99	278554.99	278554.99	278554.99	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/15/2022, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:278554.99, importe_modificado:278554.99]]	[meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:7.0)]	[2124129/proyecto_INICIO, 2124129/proyecto_PROCESO, 2124129/proyecto_FIN, 2124129/proyecto_PROCESO, 2124129/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y LAS ESTUFAS SE REALIZARAN 2 SOBRE CALLE NIÑOS HERODES 3 EN CALLE AÑO VIEJO DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN M, lon:-98.925278, lat:18.980833]]	09-09-2022	28-09-2022	39975.85	39975.85	39975.85	39975.85	39975.85	[ctot: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121132, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:39975.85, importe_modificado:39975.85]]	[meta1: (unidad_medida:Estuf a(s), avance:5.0)]	[2124240/proyecto_INICIO, 2124240/proyecto_PROCESO, 2124240/proyecto_INICIO, 2124240/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL FUERTE SAN MIGUEL, 62835 EL FUERTE (SAN MIGUEL), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CONCEPCION RESOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD SAN MIGUEL, lon:-98.949046, lat:18.986563]]	18-04-2022	11-07-2022	634132.14	634132.14	634132.14	634132.14	634132.14	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/004/02/2022, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:634132.14, importe_modificado:634132.14]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:576.92)]	[2151824/proyecto_INICIO, 2151824/proyecto_FIN, 2151824/proyecto_INICIO, 2151824/proyecto_PROCESO, 2151824/proyecto_INICIO, 2151824/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE ESCONDIDA PUEBLO AHUATLÁN (ASUNCIÓN AHUATLÁN), 62834 AHUATLÁN (ASUNCIÓN AHUATLÁN), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE 28RAGODA Y CALLE DE LA CONCEPCION, A OBRA SE REALIZARA ENTRE LA AYUDANTIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CA, lon:-98.9299918, lat:18.99432242]]	18-07-2022	31-08-2022	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/007/14/2022, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:636205.05, importe_modificado:636205.05]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:662.36)]	[2175965/proyecto_INICIO, 2175965/proyecto_FIN, 2175965/proyecto_INICIO, 2175965/proyecto_PROCESO, 2175965/proyecto_INICIO, 2175965/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION COLONIA CENTRO, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA CONQUISTA Y CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION, CALLE IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA EXPLANADA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE , lon:-98.92094785, lat:18.9872389]]	09-08-2022	24-10-2022	1228967.24	1228967.24	1228967.24	1228967.24	1228967.24	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/13/2022, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1228967.24, importe_modificado:1228967.24]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:1778.9)]	[2190489/proyecto_PROCESO, 2190489/proyecto_INICIO, 2190489/proyecto_FIN, 2190489/proyecto_PROCESO, 2190489/proyecto_INICIO, 2190489/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS, 62832 RANCHO EL MORAL, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CAMINO EL MORAL Y EN CALLE CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS, lon:-98.910778, lat:18.993]]	23-06-2022	23-07-2022	367933.56	367933.56	367933.56	367933.56	367933.56	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/09/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:367933.56, importe_modificado:367933.56]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os lineales, avance:102.0)]	[2152609/proyecto_INICIO, 2152609/proyecto_PROCESO, 2152609/proyecto_FIN, 2152609/proyecto_PROCESO, 2152609/proyecto_INICIO, 2152609/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO ALARCON NORTE ADRIANA JOSE MARIA MORELOS OBREGON IGNACIO RAYON FRANCISCO JAVIER MINA H. GALEANA ROLDAN IGA, lon:-98.9206593, lat:18.98374003]]	25-10-2022	25-11-2022	326822.68	326822.68	326822.68	326822.68	326822.68	[ctot: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123067, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:326822.68, importe_modificado:326822.68]]	[meta1: (unidad_medida:Carc amo(s), avance:1.0)]	[2190143/proyecto_INICIO, 2190143/proyecto_PROCESO, 2190143/proyecto_INICIO, 2190143/proyecto_PROCESO, 2190143/proyecto_FIN, 2190143/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYON BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GRAL. FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE GRAL. FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSE, lon:-98.918083, lat:18.9845]]	26-08-2022	19-09-2022	235455.48	235455.48	235455.48	235455.48	235455.48	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/20/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:235455.48, importe_modificado:235455.48]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os lineales, avance:30.0)]	[2172583/proyecto_PROCESO, 2172583/proyecto_FIN, 2172583/proyecto_INICIO, 2172583/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE NORTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y MARIANO MATAMOROS EN LA CALLE ALLENDE NO, lon:-98.919798, lat:18.983591]]	26-08-2022	26-09-2022	286269.01	286269.01	286269.01	286269.01	286269.01	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/21/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:286269.01, importe_modificado:286269.01]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os lineales, avance:45.3)]	[2172846/proyecto_INICIO, 2172846/proyecto_FIN, 2172846/proyecto_INICIO, 2172846/proyecto_PROCESO, 2172846/proyecto_FIN, 2172846/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN SEBASTIÁN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS, lon:-98.923393, lat:18.988606]]	23-06-2022	23-08-2022	1302388.36	1302388.36	1302388.36	1302388.36	1302388.36	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/08/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:1302388.36, importe_modificado:1302388.36]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os lineales, avance:158.5)]	[2122426/proyecto_INICIO, 2122426/proyecto_PROCESO, 2122426/proyecto_INICIO, 2122426/proyecto_PROCESO, 2122426/proyecto_FIN, 2122426/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN SEBASTIÁN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS, lon:-98.92353838, lat:18.98647918]]	17-06-2022	08-07-2022	181512.26	181512.26	181512.26	181512.26	181512.26	[ctot: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120763, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:181512.26, importe_modificado:181512.26]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os lineales, avance:162.0)]	[2122384/proyecto_INICIO, 2122384/proyecto_FIN, 2122384/proyecto_INICIO, 2122384/proyecto_PROCESO, 2122384/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA CASCADEA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GALEANA LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LAS CALLES DE LA CASCADEA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE GAL, lon:-98.917471, lat:18.982337]]	24-08-2022	24-09-2022	289632.04	289632.04	289632.04	289632.04	289632.04	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/17/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:289632.04, importe_modificado:289632.04]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os lineales, avance:45.0)]	[2126497/proyecto_INICIO, 2126497/proyecto_FIN, 2126497/proyecto_INICIO, 2126497/proyecto_PROCESO, 2126497/proyecto_FIN, 2126497/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MARCOS, 62832 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE TEJEROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MARCOS TOTOLAPAN MORELOS, lon:-98.914889, lat:18.983306]]	06-07-2022	06-09-2022	934455.54	934455.54	934455.54	934455.54	934455.54	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/10/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:934455.54, importe_modificado:934455.54]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:85.9)]	[2122918/proyecto_FIN, 2122918/proyecto_INICIO, 2122918/proyecto_FIN, 2122918/proyecto_PROCESO, 2122918/proyecto_INICIO, 2122918/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO M, lon:-98.920776, lat:18.984214]]	24-08-2022	24-09-2022	277086.59	277086.59	277086.59	277086.59	277086.59	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/16/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:277086.59, importe_modificado:277086.59]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os lineales, avance:45.2)]	[2126616/proyecto_INICIO, 2126616/proyecto_PROCESO, 2126616/proyecto_INICIO, 2126616/proyecto_PROCESO, 2126616/proyecto_INICIO, 2126616/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN GUILLERMO COLONIA SANTA BÁRBARA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE LA PURISIMA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE LA PURISIMA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA CALLE SAN, lon:-98.919528, lat:18.97825]]	19-08-2022	19-09-2022	430180.35	430180.35	430180.35	430180.35	430180.35	[ctot: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123069, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:430180.35, importe_modificado:430180.35]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:542.9)]	[2173207/proyecto_PROCESO, 2173207/proyecto_FIN, 2173207/proyecto_INICIO, 2173207/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO NEPOUALCO, 62835 NEPOUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA XOCHIMILCO-OATEPEEC Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE NEPOUALCO MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MOREL, lon:-98.938669, lat:19.00137]]	24-08-2022	24-11-2022	3164370.68	3164370.68	3164370.68	3164370.68	3164370.68	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/005/19/2022, contratista:EDIFICACIONES HOLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:3164370.68, importe_modificado:3164370.68]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:3166.99)]	[2153293/proyecto_PROCESO, 2153293/proyecto_INICIO, 2153293/proyecto_INICIO, 2153293/proyecto_PROCESO, 2153293/proyecto_INICIO, 2153293/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO Y CAMINO A LA CAÑADA PUEBLO LA CAÑADA SAN SEBASTIÁN, 62835 LA CAÑADA (SAN SEBASTIÁN), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, TRAMOS DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y CAMINO, lon:-98.969155, lat:18.990326]]	01-06-2022	30-06-2022	636205.9	636205.9	636205.9	636205.9	636205.9	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/003/06/2022, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:636205.9, importe_modificado:636205.9]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:850.0)]	[2152535/proyecto_INICIO, 2152535/proyecto_PROCESO, 2152535/proyecto_INICIO, 2152535/proyecto_PROCESO, 2152535/proyecto_INICIO, 2152535/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA SANTA BÁRBARA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CONTINUACION LAS FLORES Y CALLE SAN ISIDRO, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE CONTINUACION LAS FLORES Y CALLE SAN ISIDRO EN L, lon:-98.922755, lat:18.977549]]	15-09-2022	04-10-2022	437428.21	437428.21	437428.21	437428.21	437428.21	[ctot: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123070, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:437428.21, importe_modificado:437428.21]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:561.27)]	[2172901/proyecto_PROCESO, 2172901/proyecto_FIN, 2172901/proyecto_INICIO, 2172901/proyecto_PROCESO, 2172901/proyecto_INICIO, 2172901/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE TOPAR CON CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-98.91964401, lat:18.9839476]]	25-04-2022	25-05-2022	114801.92	114801.92	114801.92	114801.92	114801.92	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/04/2022, contratista:MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:114801.92, importe_modificado:114801.92]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:158.35)]	[2121389/proyecto_INICIO, 2121389/proyecto_PROCESO, 2121389/proyecto_INICIO, 2121389/proyecto_PROCESO, 2121389/proyecto_INICIO, 2121389/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CONSTITUCION DE 1910 E IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA CONSTITUCION DE 1910, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.92035669, lat:18.98717078]]	01-04-2022	30-05-2022	3072661.66	3072661.66	3072661.66	3072661.66	3072661.66	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/01/2022, contratista:AKA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:3072661.66, importe_modificado:3072661.66]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:1016.5)]	[2120674/proyecto_INICIO, 2120674/proyecto_PROCESO, 2120674/proyecto_INICIO, 2120674/proyecto_PROCESO, 2120674/proyecto_INICIO, 2120674/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CASCADEA BARRIO SAN AGUSTÍN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE RAMIREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LA CASCADEA BARRIO SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS, lon:-98.915858, lat:18.981521]]	19-08-2022	19-09-2022	160512.29	160512.29	160512.29	160512.29	160512.29	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATOTO-DOP/R33-FII/001/16/2022, contratista:ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, monto:160512.29, importe_modificado:160512.29]]	[meta1: (unidad_medida:Meetr os Cuadrados, avance:124.0)]	[2125800/proyecto_INICIO, 2125800/proyecto_PROCESO, 2125800/proyecto_INICIO, 2125800/proyecto_PROCESO, 2125800/proyecto_INICIO, 2125800/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
[geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALARCON NORTE BARRIO LA PURISIMA,																